

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- โครงการก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

- งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๔,๔๒๐,๗๐๐ บาท
 - ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐,๔๐๐ บาท
 - สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (๘ งวดงาน)
 - หลักประกันตามสัญญา เช็คแคชเชียร์สटनाคารอมสิน สาขาสตึก เลขที่ ๐๕๒๗๑๑๘๗ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 - การตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค ตามหนังสือ ธนาคารอมสินสาขาสตึก ที่ ขบ.ส.๐๗๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ธนาคารขอยืนยันความถูกต้องเช็คฉบับดังกล่าว)
 - ส่งสัญญาฉบับ ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๒๒๒๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
 - ส่งมอบสถานที่และให้ผู้รับจ้างทำงาน ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๒๒๑๘ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
 - เร่งรัดการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๓๖๐๖ ลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)
 - เร่งรัดการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๕๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
 - เร่งรัดการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๓) ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๕๗๐๖ ลงวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๕)
 - ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าก่อสร้าง อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิตฯ รพ.เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. - ๒ พ.ค. ๖๕ ความก้าวหน้า ๐%
 - มติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน วันที่ ๓ พ.ค. ๖๕
 - ข้อ ๑. ให้บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด ทำหนังสือแจ้งเข้าทำงานพร้อมจัดทำแผนการก่อสร้าง และผังบุคลากรในการดำเนินการก่อสร้าง
 - ข้อ ๒. ให้บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด วางผังการก่อสร้างและดำเนินการทดสอบดินบริเวณก่อสร้าง
 - ข้อ ๓. ส่งหนังสือขออนุมัติใช้วัสดุในการก่อสร้าง
- ทั้งนี้ให้บริษัท เค.เค.รุ่งเรือง ๒๐๒๐ จำกัด ดำเนินการภายใน ๗ วันทำการนับถัดจากวันที่ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุนรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๑. ก่อสร้างอาคารส่งเสริมสุขภาพและอเนกประสงค์ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ

๘๕๕ ตารางเมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน

- งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๐,๕๐๕,๓๐๐ บาท
- ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๑,๗๒๖,๐๐๐ บาท
- สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงินตามสัญญา ๙,๙๙๗,๗๗๗ บาท
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕
- ความก้าวหน้า (สัปดาห์ที่ ๕๒) ระหว่างวันที่ ๓๐ เม.ย.ถึง ๒ พ.ค. ๖๕ ความก้าวหน้าประมาณ ๔๓ %
- ผู้รับจ้างก่อสร้าง ภายใน-ภายนอก ผนังห้อง ชั้นที่ ๑ และชั้นที่ ๒ เทคอนกรีตเอ็น คสล. ผนังใช้เหล็กเสริม SR-๒๔, RB-๙ มม.
- เทคอนกรีตปรับระดับพื้นเพื่อเตรียมทำผิวพื้นหินขัดกับที่

๖๐๖๓๖

๒. ก่อสร้างอาคารพักแพทย์ ๒๔ ยูนิต เป็นอาคาร คสล. ๔ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑,๗๘๘ ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน

- งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๔,๔๒๐,๗๐๐ บาท
- ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๒๖,๗๑๒,๑๗๐ บาท
- สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวนเงินตามสัญญา ๒๓,๑๘๘,๐๐๐ บาท
ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวัน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
- ความก้าวหน้า (สัปดาห์ที่ ๔๘) ระหว่างวันที่ ๒๖ เม.ย ถึง ๒ พ.ค. ๖๕ ความก้าวหน้าประมาณ ๒๔.๐๔ %
- ผู้รับจ้างรื้อถอนแบบหล่อคอนกรีต โครงสร้างคาน และพื้นชั้นที่ ๒
- รื้อถอนแบบหล่อคอนกรีตโครงสร้างเสา ชั้นที่ ๒ (รับพื้นชั้นที่ ๓)

15599 00 473 942

สรุปขั้นตอนการดำเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบลงทุน ปีงบประมาณ 2565 จังหวัดน่าน

ลำดับ	รายการ	จำนวน (เครื่อง)	วงเงินจัดสรร	ยอดจัดซื้อ	ดำเนินการถึงขั้นตอน
1	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดช่องท้องชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง ภาพ 2 มิติ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน 1 เครื่อง	1 เครื่อง	2,500,000	2,470,000	ส่งเบิกจ่าย วันที่ 29 ธันวาคม 2564

รายงานการดำเนินงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ งบโควิด ณ 6 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	จำนวน	ยอดงบประมาณ	ยอดจัดซื้อ (PO)	ขั้นตอน
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้	5 เครื่อง	2,248,500.00	2,247,500.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 18 ส.ค. 65
2	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	5 เครื่อง	1,000,000.00	995,000.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 18 ส.ค. 65
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันขนาดกลาง	1 เครื่อง	799,000.00	780,000.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 26 ส.ค. 65
4	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟั่นคั้นชีพผู้ป่วย	7 เครื่อง	6,930,000.00	6,926,500.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 18 ส.ค. 65
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	5 เครื่อง	9,966,000.00	9,960,000.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 18 ส.ค. 65
6	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก	34 เครื่อง	5,066,000.00	5,049,000.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 18 ส.ค. 65
7	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	5 เครื่อง	6,450,000.00	6,439,000.00	ทำสัญญาและส่งของ ครบกำหนด 18 ส.ค. 65
	รวม		32,459,500.00	32,397,000.00	

รายงานการดำเนินงาน การจัดซื้อครุภัณฑ์ งบค่าเสื่อม ณ 6 พฤษภาคม 2565

ที่	รายการ	พื้นที่	ยอดงบประมาณ	ขั้นตอนการดำเนินงาน
1	รถพยาบาล 10 G (งบค่าเสื่อม ปี 64)	รพ.แม่จริม	2,500,000.00	รายงานขอซื้อ/ประกาศ เสนออนุมัติ
2	รถบรรทุกดีเซล (งบค่าเสื่อม ปี 64)	รพ.สต.ปางแก อ.ทุ่งช้าง	1,025,000.00	รายงานผลระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน แจ้งทำสัญญา เสนออนุมัติ
3	รถพยาบาล 10 G	รพ.เขียงกลาง	2,500,000.00	รายงานขอซื้อ (ส่งคืนแก้ไข)
4	รถพยาบาล 10 G	รพ.นาหมื่น	2,500,000.00	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
5	รถพยาบาล 10 G	รพ.ทุ่งช้าง	2,500,000.00	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
6	จัดซื้อเครื่อง X-Ray	รพ.น่าน้อย	1,750,000.00	รายงานขอซื้อ
	รวม		12,775,000.00	