

โครงการก่อสร้างอาคารห้องชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิต (๒๔ ห้อง) เป็นอาคาร คสล. ๓ ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๒๕ ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน

- งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๑๔,๔๒๐,๗๐๐ บาท
- ราคาผลงานก่อสร้าง จำนวนเงิน ๑๔,๔๐๐,๔๐๐ บาท
- สัญญาเลขที่ ๐๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ (๘ งวดงาน)
- หลักประกันตามสัญญา เชื้อคเคชเชียร์ธนาคารออมสิน สาขาสตึก เลขที่ ๐๕๒๗๑๑๘๗
ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวนเงิน ๗๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
- การตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค ตามหนังสือ ธนาคารออมสินสาขาสตึก ที่ ขบ.ส.๐๗๑/๒๕๖๖
ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ธนาคารขอยืนยันความถูกต้องเช็คฉบับดังกล่าว)
- ส่งสัญญาฉบับ ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๒๒๒๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
(ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- ส่งมอบสถานที่และให้ผู้รับจ้างทำงาน ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๒๒๑๘ ลงวันที่
๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)
- เร่งรัดการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๑) ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๓๖๐๖ ลงวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕)
- เร่งรัดการก่อสร้าง (ครั้งที่ ๒) ตามหนังสือจังหวัดน่าน ที่ นน ๐๐๓๒.๐๐๑.๓/๕๐๐๗ ลงวันที่ ๒๙
มีนาคม ๒๕๖๕ (ผู้รับจ้างได้รับหนังสือเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- ผู้ควบคุมงานรายงานความก้าวหน้าก่อสร้าง อาคารชุดครอบครัว ๑๒ ยูนิตฯ รพ.เฉลิมพระเกียรติ
(สัปดาห์ที่ ๑-๗) ระหว่างวันที่ ๘ ก.พ. - ๒๘ มี.ค. ๖๕ ความก้าวหน้า ๐%
- ผู้รับจ้างยังไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว แต่ประการใด
- พรบ. จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ ในกรณีมีเหตุบอกละ
สัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกละสัญญาหรือข้อตกลงกับ
คู่สัญญา (อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท)
- หลังจากบอกละสัญญา แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความเสียหายหลังจากบอกละสัญญา

ครุภัณฑ์การแพทย์ งบเงินกู้ฯ COVID-19 จังหวัดน่าน (รับจัดสรร กุมภาพันธ์ 2565)

ลำดับ	ชื่อรายการ	โรงพยาบาลที่ได้รับการจัดสรร	ราคาต่อหน่วย	รวมหน่วย	งบประมาณ	ความก้าวหน้า 1 เม.ย.2565
สสจ.น่านดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดกลาง	รพ.ปัว	799,000	1	799,000	*พิจารณาผล 1 เม.ย.65 คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะและทำหนังสือเชิญเข้าทำสัญญา ภายใน 4 เม.ย.65
2	เครื่องช่วยกระบวนกรบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	รพ.เฉลิมพระเกียรติ 1, รพ.เชียงกลาง 1, รพ.นาหมื่น 1, รพ.ภูเพียง 1, รพ.แม่จริม 1, รพ.เวียงสา 1, รพ.สองแคว	990,000	7	6,930,000	อยู่ระหว่างแจ้งผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา (ภายใน 7 วันทำการ : ผู้รับจ้างเตรียมหลักประกันเข้าทำสัญญา) คาดว่าสามารถมาทำสัญญาครบทุกบริษัทได้ ภายในวันที่ 12 เม.ย.65
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้	รพ.เฉลิมฯ 1, เชียงกลาง 2, ทุ่งช้าง 1, รพ.ปัว 1	449,700	5	2,248,500	
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	รพ.เฉลิมฯ 1, รพ.ท่าวังผา 1, รพ.ปัว 1, รพ.สองแคว 1, รพ.สันติสุข 1	1,993,200	5	9,966,000	
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดเล็ก	รพ.น่าน 4, รพ.เฉลิมฯ 4, รพ.เชียงกลาง 2, รพ.ท่าวังผา 4, รพ.ทุ่งช้าง 2, รพ.นาหมื่น 2, รพ.บ่อเกลือ 2, รพ.บ้านหลวง 4, รพ.ภูเพียง 1, รพ.แม่จริม 1, รพ.เวียงสา 3, รพ.ปัว 5, รพ.สองแคว 2, รพ.สันติสุข 2	149,000	34	5,066,000	
6	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	รพ.เฉลิมฯ 2, รพ.ภูเพียง 1, รพ.เวียงสา 2	200,000	5	1,000,000	
7	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	รพ.เฉลิมฯ 1, รพ.นาหมื่น 1, รพ.ภูเพียง 1, รพ.แม่จริม 1, รพ.สองแคว 1	1,290,000	5	6,450,000	
รวม				61	31,660,500	

รพ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง	รพ.น่าน	3,590,000	1	3,590,000	*พิจารณาผล 1 เม.ย.65 คาดว่าสามารถประกาศผู้ชนะและทำหนังสือเชิญเข้าทำสัญญา ภายใน 4 เม.ย.65
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิทัลไม่น้อยกว่า 300 mA.	รพ.น่าน	5,138,000	1	5,138,000	ระหว่างเสนอขออนุมัติจัดซื้อ
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ	รพ.น่าน	149,000	4	596,000	รอผู้รับจ้างเข้าทำสัญญา
รวม				6	9,324,000	

หมายเหตุ : สป.กำหนด ต้องดำเนินการก่อนนี้ผู้กักพันให้เสร็จสิ้นภายในเดือน เมษายน 2565

รวมทั้งสิ้น

67

40,984,500