

รายงานความก้าวหน้า

การควบคุมกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่าย

รายการงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2568

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

ความก้าวหน้าลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2566

ครุภัณฑ์

หน่วยรับงบฯ	รายการ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	ร้อยละ
สสจ.น่าน	23	40	21,495,701	21,495,701	100
รพ.น่าน	7	7	17,392,400	17,392,400	100
รวม	30	47	38,888,101	38,888,101	100

ก่อสร้าง

หน่วยรับงบฯ	รายการ	วงเงินตามสัญญา	ปี 66	ปี 67	ปี 68	ปี 69	เบิกจ่าย	ร้อยละ
สสจ.น่าน	3	106,919,663.02	25,433,463.02	0	75,426,900	6,059,300	20,959,763.02	
ปกติ	2	4,219,663.02	4,219,663.02				4,219,663.02	100
ผูกพัน	1	102,700,000	21,213,800.00				16,740,100.00	
สิ่งก่อสร้างผูกพัน อยู่ระหว่างดำเนินการ			**ความก้าวหน้าและเห็นควรเร่งรัดดำเนินการ					
1. หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างต้านแผ่นดินไหว) รพร.ปัว			ปีงบฯ 2566 = 21,213,800 บาท (งบพับ 14,949,100 บาท ; เบิกจ่ายได้ 2 งวด 6,264,700 บาท) -ความก้าวหน้า 26.10% (ล่าช้า 17.37%) ส่งมอบแล้ว 4 งวดงาน -กำหนดตรวจรับงวดที่ 5 วันที่ 27 ธ.ค.67 (จาก 14 งวด) (บริษัท หจก.น่านสุริยะ)					

ความก้าวหน้าลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2567

ครุภัณฑ์

หน่วยรับงบฯ	รายการ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	เบิกจ่าย	ร้อยละ
สสจ.น่าน	10	11	11,720,900	11,720,900	100
รพ.น่าน	3	5	9,483,000	9,483,000	100
รวม	13	16	21,203,900	21,203,900	100

ก่อสร้าง

หน่วยรับงบฯ	รายการ	วงเงินตามสัญญา	ปี 67	ปี 68	ปี 69	ปี 70	เบิกจ่าย
สสจ.น่าน	5	526,337,000	85,232,500	104,852,000	378,130,500	-	-
รพ.น่าน	1	72,250,000	10,847,000	14,462,900	43,388,400	3,614,900	-
รวม	6	598,587,000	96,079,500	119,314,900	421,518,900	3,614,900	-

****เห็นควรเร่งรัดกระบวนการก่อสร้างและเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดตามงวดงาน/งวดเงิน และเบิกจ่ายให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดตามสัญญา ป้องกัณงบพับและการดั่งเงินคิ่น**

รายการสิ่งก่อสร้างงบลงทุน พ.ศ.2567 ที่ต้องดำเนินการเร่งรัด

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	ปี 2567 (PO แล้ว)	ปี 2568 (PO แล้ว)	ปี 2569	ปี 2570	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67
	รายการก่อสร้าง (สจ.น่าน ดำเนินการ)									
1	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 5,585 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.เวียงสา	172,991,300	1	168,800,000	25,948,700	22,264,000	124,778,600	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1/16 ก้าวหน้า 0.06% ช้ากว่าแผน 2.27%
2	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พท. 2,696 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.เขียงกลาง	87,705,500	1	66,287,000	13,155,900	27,773,800	46,775,800	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1/8 ก้าวหน้า 5.66% เร็วกว่าแผน 1.92%
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พท. 819 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.ภูเพียง	14,901,200	1	14,880,000	2,235,200	6,457,400	6,208,600	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1/8 ก้าวหน้า 0.15% ล่าช้ากว่าแผน 23.18%
4	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พท. 936 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.บ่อเกลือ	30,822,300	1	28,870,000	4,623,400	13,356,800	12,842,100	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1/8 ก้าวหน้า 29.83% ช้ากว่าแผน 25.99%
5	อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 11,005 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.ร.ปัว	261,794,700	1	247,500,000	39,269,300	35,000,000	187,525,400	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1/14 ก้าวหน้า 2.13% ช้ากว่าแผน 0.88%
	สจ.น่านดำเนินการ		568,215,000	5	526,337,000	85,232,500	104,852,000	378,130,500		
	รพ.น่านดำเนินการ									
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พท. 3,908 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว)	รพ.น่าน	72,313,200	1	72,250,000	10,847,000	14,462,900	43,388,400	3,614,900	ก้าวหน้า 12% อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3/10 กำหนดตรวจรับงวด 2 วันที่ 6 ม.ค.68
	รวมก่อสร้าง		640,528,200	6	598,587,000	96,079,500	119,314,900	421,518,900	3,614,900	

ความก้าวหน้าลงทุน งบกลาง พ.ศ.2567 (งบกลาง 30 บาท)

ครุภัณฑ์

หน่วยรับงบฯ	รายการ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	PO	ความก้าวหน้า
สสจ.น่าน	4	90	5,000,000	4,991,100	อยู่ระหว่างส่งมอบ และเบิกจ่าย
รพ.น่าน	3	13	5,000,000	900,000	อยู่ระหว่างดำเนินการ PO 87 หน่วย 4,350,000 บาท (คาดว่า PO เสร็จสิ้นภายใน ธ.ค.67)
รวม	6	102	10,250,000	5,891,100	

**ส่วนกลางกำหนดรายการครุภัณฑ์จัดสรรให้ 6 รายการ เพื่อรองรับนโยบาย 30 บาทฯ

เห็นควรเร่งรัดบริษัทเพื่อส่งมอบของและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระยะเวลากันเงินงบประมาณที่กำหนด

หน่วยบริการ	อำเภอ	ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์ต่างๆ เพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาคนไข้ชนิดรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เคียง แบบอิเล็กทรอนิกส์	ชุดตรวจสอบสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบสหสาขาวิชาชีพให้บริการพร้อมระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางและแอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิกพร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดเล็ก	ชุดตรวจสอบสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบสหสาขาวิชาชีพ จำนวน Health station (ทรายดำบด) จำแนกจำนวนหน่วยไว้ในรายอำเภอ			รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
		ราคาค่าหน่วย	ราคาค่าหน่วย	ราคาค่าหน่วย	ราคาค่าหน่วย	ราคาค่าหน่วย	ราคาค่าหน่วย	จำนวนหน่วย	งบประมาณ	
โรงพยาบาลน่าน	เมืองน่าน	4,000,000	450,000	-	-	-	50,000	11	550,000	5,000,000
โรงพยาบาลแม่อ้อ	แม่อ้อ	-	-	-	-	-	50,000	5	250,000	250,000
โรงพยาบาลบ้านหลวง	บ้านหลวง	-	-	-	-	-	50,000	4	200,000	200,000
โรงพยาบาลน่านน้อย	น่านน้อย	-	-	-	-	-	50,000	7	350,000	350,000
โรงพยาบาลปัว	ปัว	-	-	-	-	-	50,000	12	600,000	600,000
โรงพยาบาลท่าช้าง	ท่าช้าง	-	-	-	-	-	50,000	10	500,000	500,000
โรงพยาบาลเวียงสา	เวียงสา	-	-	-	300,000	150,000	50,000	17	850,000	1,300,000
โรงพยาบาลทุ่งช้าง	ทุ่งช้าง	-	-	-	-	-	50,000	4	200,000	200,000
โรงพยาบาลเชียงกลาง	เชียงกลาง	-	-	-	-	-	50,000	6	300,000	300,000
โรงพยาบาลนาหมื่น	นาหมื่น	-	-	-	-	-	50,000	4	200,000	200,000
โรงพยาบาลสันติสุข	สันติสุข	-	-	-	-	-	50,000	3	150,000	150,000
โรงพยาบาลบ่อเกลือ	บ่อเกลือ	-	-	-	-	-	50,000	4	200,000	200,000
โรงพยาบาลสองแคว	สองแคว	-	-	-	-	-	50,000	3	150,000	150,000
โรงพยาบาลภูเพียง	ภูเพียง	-	-	-	-	-	50,000	6	300,000	300,000
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	เฉลิมพระเกียรติ	-	-	450,000	-	-	50,000	2	100,000	550,000
	รวม	4,000,000	450,000	450,000	300,000	150,000		98	4,900,000	10,250,000
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูล ณ 23 ธ.ค.67		รพ.น่านดำเนินการ PO แล้ว 3,993,200 บาท รอส่งมอบ	รพ.น่านดำเนินการ PO แล้ว 449,000 บาท รอส่งมอบ	PO (3 ธ.ค.67) 450,000 บาท รอส่งมอบ	PO (3 ธ.ค.67) 300,000 บาท ส่งมอบ 23 ธ.ค.67 (รอตรวจรับและเบิกจ่าย)	PO (3 ธ.ค.67) 150,000 บาท ส่งมอบ 23 ธ.ค.67 (รอตรวจรับและเบิกจ่าย)	รพ.น่านดำเนินการ ; PO แล้ว 548,900 บาท อยู่ระหว่างรอส่งมอบ สสจ.ดำเนินการ : 87 หน่วย 4,350,000 บาท ลงนามแล้ว อยู่ระหว่าง PO			

ความก้าวหน้าลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2568

	หน่วยรับบฯ	รายการ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ PO+เบิกจ่าย
ครุภัณฑ์	สสจ.น่าน	23	23	26,747,000	-	-	0.00
	รพ.น่าน	6	6	17,400,000	13,894,500	3,398,000	99.38
	รวม	29	29	44,147,000			

*รายการครุภัณฑ์ สสจ.น่านดำเนินการ คาดว่า PO ได้ภายในเดือน มกราคม 2568 (ควบคุมกำกับ)

**เห็นควรมอบงานพัสดุเป็นพี่เลี้ยงกำกับติดตามการจัดซื้อโดย รพช. 3 แห่ง ได้แก่ รพ.น่าน้อย ,บ่อเกลือ , เวียงสา เพื่อดำเนินการก่อกู้ผูกพัน ให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดตามแผนฯ ไม่ควรเกินไตรมาสที่ 2

	หน่วยรับบฯ	รายการ	วงเงินตามสัญญา	ปี 68	ปี 69	ความก้าวหน้า
ก่อสร้าง	รพ.น่าน	1	166,269,600	33,254,000	133,015,600	กำหนดราคากลาง

ลำดับ	รายการ	หน่วย บริการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	PO	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67
รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน 2568							
	สสจ.น่าน นำนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
1	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสีระดับสูง 5 หัวตรวจ	รพร.ปัว	4,200,000	1	4,200,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO สิ้นเดือน ม.ค.68
2	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดีโอทัศนชนิตภาพ 3 มิติ	รพร.ปัว	5,000,000	1	5,000,000		อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาฯ ประกาศผู้ชนะวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน คาด ว่า PO ภายใน ม.ค.68
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เติยง	รพร.ปัว	1,600,000	1	1,600,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO สิ้นเดือน ม.ค.68
4	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	รพร.ปัว	1,400,000	1	1,400,000		อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาฯ ประกาศผู้ชนะวันระยะเวลาอุทธรณ์ 7 วัน คาด ว่า PO ภายใน ม.ค.68
5	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ	รพร.ปัว	1,800,000	1	1,800,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาด ว่า PO ได้ภายใน ม.ค.68
6	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	รพร.ปัว	1,400,000	1	1,400,000		อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอฯเชิญทำสัญญา คาด ว่าลงนาม PO ต้นเดือน ม.ค.68
7	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	รพ.เวียงสา	1,400,000	1	1,400,000		เชิญทำสัญญา 25 ธ.ค.67 คาดว่า PO ได้ต้นเดือน ม.ค.68
8	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์	รพ.เวียงสา	250,000	1	250,000		อยู่ระหว่างจัดทำรายงานวันระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า PO ได้ภายในต้นเดือน ม.ค.8

ลำดับ	รายการ	หน่วย บริการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	PO	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67
รายการครุภัณฑ์							
	สตจ.น่าน นำนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	รพ.ทุ่งช้าง	930,000	1	930,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO สิ้นเดือน ม.ค.68
10	เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	รพ.บ้าน หลวง	600,000	1	600,000		อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกฯเชิญทำสัญญา คาดว่า PO ต้นเดือน ม.ค.68
11	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	รพ.แม่จริม	805,000	1	805,000		อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ขอ อุทธรณ์ 2 บริษัท เมื่อครบกำหนดคณะกรรมการ จึงดำเนินการพิจารณาต่อไป
12	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลในช่อง ปาก	รพ.แม่จริม	400,000	1	400,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ภายใน ม.ค.68
13	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลชนิดชุด รับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	รพ.แม่จริม	2,500,000	1	2,500,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ภายใน ม.ค.68
14	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	รพ.สองแคว	150,000	1	150,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO สิ้นเดือน ม.ค.68
15	ยูนิตทำฟัน	รพ.สองแคว	460,000	1	460,000		บริษัทเข้าทำสัญญาแล้ว คาดว่า PO ต้นเดือน ม.ค.68
16	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัลในช่อง ปาก	รพ.สองแคว	400,000	1	400,000		เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ภายใน ม.ค.68

ลำดับ	รายการ	หน่วย บริการ	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	PO	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67
รายการครุภัณฑ์							
	สสจ.น่าน นำนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
17	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ ขนาดกลาง	รพ.สองแคว	150,000	1	150,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO สิ้นเดือน ม.ค.68
18	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจ ในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษา ทางไกล	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	640,000	1	640,000		อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO สิ้นเดือน ม.ค.68
19	เครื่องปั๊มฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	600,000	1	600,000		อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอฯเชิญทำสัญญา คาด ว่าลงนาม PO ต้นเดือน ม.ค.68
20	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	272,000	1	272,000		อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลาอุทธรณ์ ครบกำหนด 25 ธ.ค.67 คาดว่า PO ม.ค.68
	รพช.ดำเนินการจัดซื้อเอง (ครั้งที่ 2 : ครั้งที่ 1 สสจ.น่านดำเนินการ)						
21	ตู้อบเด็ก	รพ.เวียงสา	550,000	1	550,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อรอบที่ 2
22	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อย กว่า 150 ลิตร	รพ.น่าน้อย	790,000	1	790,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อรอบที่ 2
23	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิก พร้อมภาควัด ออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	รพ.บ่อเกลือ	450,000	1	450,000		อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อรอบที่ 2