

สรุปความก้าวหน้าดำเนินการลงทุน
การก่อหนี้ผูกพัน / เบิกจ่าย / จัดซื้อจัดจ้าง

พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2566 – 2568

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ได้รับจัดสรรในลักษณะงบลงทุน รายการครุภัณฑ์

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2566-2567 ดำเนินการเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้วทุกรายการ

ปีงบประมาณ	สสจ.น่าน				รพ.น่าน				งบประมาณสำนักงานสาธารณสุข + โรงพยาบาลน่าน			
	จำนวน (หน่วย)	จัดสรร (บาท)	PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จำนวน (หน่วย)	จัดสรร (บาท)	PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย	จำนวน (หน่วย)	จัดสรร (บาท)	PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ เบิกจ่าย
2566	40	21,495,701	21,495,701	100	7	17,392,400	17,392,400	100	47	38,888,101	38,888,101	100
2567	11	11,720,900	11,720,900	100	5	9,483,000	9,483,000	100	16	21,203,900	21,203,900	100

รายการครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ	หน่วยงาน	จำนวน	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	PO+เบิกจ่าย	ร้อยละ (PO+เบิกจ่าย)
2568	สสจ.น่าน	23	26,747,000	460,000	0	460,000	1.72
	รพ.น่าน	6	17,400,000	10,394,500	6,898,000	17,292,500	99.38
	รวม	29	44,147,000	10,854,500	6,898,000	17,752,500	40.21

สรุปผลการดำเนินงาน การใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2568 ที่ได้รับจัดสรรในลักษณะงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	งบประมาณ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	งบประมาณ พ.ศ.2566			งบประมาณ พ.ศ.2567					งบประมาณ พ.ศ.2568					งบประมาณ 2569	งบประมาณ 2570
						รับจัดสรรฯ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	รับจัดสรรฯ	PO	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ	รับจัดสรรฯ	PO	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ		
	สสจ.น่าน รับผิดชอบ																			
	รับผิดชอบ ปี พ.ศ.2566																			
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.บ้านหลวง	1,600,000	1	1,358,072.37	1,358,072.37	1,358,072.37	100												
2	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สสอ.เชียงกลาง	3,791,400	1	2,861,590.65	2,861,590.65	2,861,590.65	100												
3	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 3 ปี ปีงบฯ 2566 = 21,213,800 บาท (งบพัน 14,949,100 บาท ; เบิกจ่ายได้ 2 งวด 6,264,700 บาท)	รพ.ร.บัว	106,069,000	1	102,700,000	6,264,700.00	6,264,700.00	100	-					75,426,900	75,426,900	100	16,534,700	21.92	6,059,300	-
	รับผิดชอบ ปี พ.ศ.2567																			
1	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 5,585 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 3 ปี	รพ.เวียงสา	172,991,300	1	168,800,000	-	-		25,948,700	25,948,700	100	0	0	22,264,000	22,264,000	100	-	-	124,778,600	-
2	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พท. 2,696 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 3 ปี	รพ.เชียงกลาง	87,705,500	1	66,287,000	-	-		13,155,900	13,155,900	100	0	0	27,773,800	27,773,800	100	-	-	46,775,800	-
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พท. 819 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 3 ปี	รพ.ภูเพียง	14,901,200	1	14,880,000	-	-		2,235,200	2,235,200	100	0	0	6,457,400	6,457,400	100	-	-	6,208,600	-
4	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พท. 936 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 3 ปี	รพ.บ่อเกลือ	30,822,300	1	28,700,000	-	-		4,623,400	4,623,400	100	0	0	13,356,800	13,356,800	100	-	-	12,842,100	-
5	อาคารผู้ป่วยนอก วิจัยฉีดยาและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 11,005 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 3 ปี	รพ.ร.บัว	261,794,700	1	247,500,000	-	-		39,269,300	39,269,300	100	0	0	35,000,000	35,000,000	100	-	-	187,525,400	-
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พท. 3,908 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 4 ปี	รพ.น่าน	72,313,200	1	72,250,000				10,847,000	10,847,000	100	5,780,000	53.29	14,462,900	14,462,900	100	-	-	43,388,400	3,614,900
	รับผิดชอบ ปี พ.ศ.2568		-																	
1	อาคารไต่เตี้ยม เคนมีบำบัด ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยใน 7 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน 2 ปี	รพ.น่าน	166,269,600	1	อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง									33,254,000	-				133,015,600	-
	ก่อสร้าง สสจ.น่าน ปีงบฯ 2566-2568		679,675,400	8	633,086,663.02	10,484,363	10,484,363	100	85,232,500	85,232,500	100	0	0	180,278,900	180,278,900	100	16,534,700	9.17	384,189,800	
	รวมก่อสร้าง รพ.น่าน		238,582,800	2	72,250,000.00	-	-	-	10,847,000	10,847,000	100	5,780,000	53.29	47,716,900	14,462,900	30.31	-	-	176,404,000	3,614,900
	ก่อสร้างรวมน่าน		918,258,200	10	705,336,663.02	10,484,363	10,484,363	100	96,079,500	96,079,500	100	5,780,000	6.02	227,995,800	194,741,800	85.41	16,534,700	7.25	560,593,800	3,614,900

งบลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2566

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	จัดสรรปีงบฯ 2567 (หลังคืนงบฯ)	PO+เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
	รายการครุภัณฑ์ (สสจ.น่าน ดำเนินการ)							
1	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวีดิทัศน์ ขนาดกลาง	รพ.ปัว	500,000	1	500,000	500,000	(ไอดีเอส เมดิคอลฯ) ✓	(ไอดีเอส เมดิคอลฯ) ✓
2	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	รพ.เฉลิมฯ, ภูเพียง	929,000	2	1,858,000	1,858,000	(อินเจนเวนเจอร์) ✓	(อินเจนเวนเจอร์) ✓
3	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล	รพ.ภูเพียง	1,199,500	1	1,199,500	1,199,500	(ฮอลลิวูดฯ) ✓	(ฮอลลิวูดฯ) ✓
4	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	รพ.เฉลิมฯ	149,500	1	149,500	149,500	(จิติโพร จำกัด) ✓	(จิติโพร จำกัด) ✓
5	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอดด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์	รพ.ภูเพียง	250,000	1	250,000	250,000	(จิติโพร จำกัด) ✓	(จิติโพร จำกัด) ✓
6	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	รพ.ท่าวังผา	1,199,501	1	1,199,501	1,199,501	(ไอดีเอส เมดิคอลฯ) ✓	(ไอดีเอส เมดิคอลฯ) ✓
7	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด200ปอนด์	รพ.ท่าวังผา	956,000	1	956,000	956,000	(บ. เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟฟลาย) ✓	(บ. เค.เอช.ที. เซ็นทรัลซ์ฟฟลาย) ✓
8	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ 100 % แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	รพ.ท่าวังผา	787,000	1	787,000	787,000	(นำวิวัฒน์การช่าง) ✓	(นำวิวัฒน์การช่าง) ✓
9	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง) ขนาด 300 กิโลวัตต์	รพ.ทุ่งช้าง, รพ.ท่าวังผา	1,815,000	2	3,630,000	3,630,000	(ไฮเจน เอ็นจิเนียริง จำกัด) ✓	(ไฮเจน เอ็นจิเนียริง จำกัด) ✓
10	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	รพ.ภูเพียง	299,500	1	299,500	299,500	(บ.เซนต์เมต จำกัด) ✓	(บ.เซนต์เมต จำกัด) ✓
11	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Electrical stimulation)	รพ.ภูเพียง	199,000	1	199,000	199,000	(บ.มาร์ธา กรุป) ✓	(บ.มาร์ธา กรุป) ✓
12	เครื่องดูดสูญญากาศช่วยคลอด	รพ.เฉลิมฯ	300,000	1	300,000	300,000	(ซินัส เทคโนโลยี) ✓	(ซินัส เทคโนโลยี) ✓

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	จัดสรรปีงบฯ 2567 (หลังคืบงบฯ)	PO+เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
13	ยูนิตทำฟัน	รพ.ภูเพียง, ทุ่งช้าง บ่อเกลือ, ท่าวังผา	430,000	4	1,720,000	1,720,000	(สยามเดนท จำกัด) ✓	(สยามเดนท จำกัด) ✓
14	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA. แบบ แขวนเพดาน	รพ.ร.บัว	1,468,000	1	1,468,000	1,468,000	(ชั้น เมดิคอลฯ) ✓	(ชั้น เมดิคอลฯ) ✓
15	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	รพ.แม่จริม	1,297,000	1	1,297,000	1,297,000	(ชั้น เมดิคอลฯ) ✓	(ชั้น เมดิคอลฯ) ✓
16	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐาน ความปลอดภัย 10 G)	รพ.สองแคว	2,492,000	1	2,492,000	2,492,000	(ไทยอโต้ พลิต) ✓	(ไทยอโต้ พลิต) ✓
17	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น	รพ.แม่จริม	960,000	1	960,000	960,000	(มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้) ✓	(มิตรศิลป์ เอ็มจี ออโต้) ✓
18	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	สสจ.น่าน	1,358,000	1	1,358,000	1,358,000	(บ.โตโยต่านาน) ✓	(บ.โตโยต่านาน) ✓
19	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1(จอ แสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	สสจ.น่าน	15,900	10	159,000	159,000	(ไอโอออน จำกัด) ✓	(ไอโอออน จำกัด) ✓
20	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	สสจ.น่าน	97,900	3	293,700	293,700	(กูดสปิตฯ) ✓	(กูดสปิตฯ) ✓
21	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	สสจ.น่าน	212,500	1	212,500	212,500	(กูดสปิตฯ) ✓	(กูดสปิตฯ) ✓
22	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส)	สสจ.น่าน	108,500	1	108,500	108,500	(ไอโอออน จำกัด) ✓	(ไอโอออน จำกัด) ✓
23	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	สสจ.น่าน	49,500	2	99,000	99,000	(คลิกไอทีซ็อบ) ✓	(คลิกไอทีซ็อบ) ✓
	รวมครุภัณฑ์ (สสจ.น่าน ดำเนินการ)			40	21,495,701	21,495,701		
	รายการครุภัณฑ์ (รพ.น่าน ดำเนินการ)							
24	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า	รพ.น่าน	1,299,000	1	1,299,000	1,299,000	✓	✓
25	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับ ภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	รพ.น่าน	2,495,000	1	2,495,000	2,495,000	✓	✓
26	เครื่องดมยาสลบ ชนิดขับช้อน	รพ.น่าน	2,200,000	1	2,200,000	2,200,000	✓	✓

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	จัดสรรปีงบฯ 2567 (หลังคืนงบฯ)	PO+เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
27	เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมริโมทฯ	รพ.น่าน	1,755,000	1	1,755,000	1,755,000	✓	✓
28	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดผ่านหลอดอาหาร	รพ.น่าน	4,194,400	1	4,194,400	4,194,400	✓	✓
29	เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร	รพ.น่าน	3,450,000	1	3,450,000	3,450,000	✓	✓
30	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดใช้ในท้องผ่าตัด	รพ.น่าน	1,999,000	1	1,999,000	1,999,000	✓	✓
	รวมครุภัณฑ์ รพ.น่าน			7	17,392,400	17,392,400		
	รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด			47	38,888,101	38,888,101		
	รายการก่อสร้าง (สสจ.น่าน ดำเนินการ)							
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.บ้านหลวง	1,358,072	1	1,358,072	1,358,072	✓	✓
2	อาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว)	สสอ.เชียงกลาง	2,861,590.65	1	2,861,590.65	2,861,590.65	✓	✓
3	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ปีงบฯ 2566 = 21,213,800 บาท (งบพับ 14,949,100 บาท ; เบิกจ่ายได้ 2 งวด 6,264,700 บาท) ปีงบฯ 2567 = 0 บาท ปีงบฯ 2568 = 75,426,900 บาท (PO แล้ว) ปีงบฯ 2569 = 6,059,300 บาท	รพ.ร.ปัว	102,700,000	1	21,213,800.00 (งบพับ 14,949,100 บาท) คงเหลือยอดจัดสรร 6,264,700 บาท	6,264,700.00	-ความก้าวหน้า 26.10% (ล่าช้า 17.37%) ส่งมอบแล้ว 4 งวดงาน -กำหนดตรวจรับงวดที่ 5 วันที่ 27 ธ.ค.67 (จาก 14 งวด) - (บริษัท หจก.น่านสุริยะ)	-ความก้าวหน้า 27.04% (ล่าช้า 18.69%) ส่งมอบแล้ว 5 งวดงาน (22,799,400 บาท) - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 6 จาก 14 งวด (ผูกพัน งบฯปี 2568-2569) - (บริษัท หจก.น่านสุริยะ) สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.68
	สิ่งก่อสร้าง รวม		106,919,663	3	10,484,363.02	10,484,363.02		
	ครุภัณฑ์ + สิ่งก่อสร้าง จังหวัดน่าน			50	49,372,464.02	49,372,464.02		

งบลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2567

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบลงทุน จังหวัดน่าน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(เอกสารแนบ 2)

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	ยอดจัดสรร	เบิกจ่าย	เบิกจ่าย ร้อยละ	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
	รายการครุภัณฑ์ (สสจ.น่าน ดำเนินการ)								
1	กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัด	รพร.ปัว	1,200,000	1	1,200,000	1,200,000	100	✓	✓
2	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	รพร.ปัว	3,800,000	1	3,800,000	3,800,000	100	✓	✓
3	ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้องภายในช่องพร้อมอุปกรณ์	รพร.ปัว	2,000,000	1	2,000,000	2,000,000	100	✓	✓
4	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบวิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบเครือข่าย	รพร.ปัว	150,000	1	148,500	148,500	100	✓	✓
5	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	รพร.ปัว	1,395,000	1	1,395,000	1,395,000	100	✓	✓
6	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขน อุ่นหุ้มมีร่างกาย ดัชนีมวลกาย พร้อมระบบเชื่อมต่อ	รพร.ปัว	150,000	1	149,500	149,500	100	✓	✓
7	เครื่องมือตรวจคัดกรองการได้ยินในเด็กแรกเกิด	รพ.เวียงสา	349,000	1	349,000	349,000	100	✓	✓
8	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II	รพ.เวียงสา	428,000	2	856,000	856,000	100	✓	✓
9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	รพ.ท่าช้าง	928,000	1	928,000	928,000	100	✓	✓
10	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบ Radial	รพ.ภูเพียง	894,900	1	894,900	894,900	100	✓	✓
	รวมครุภัณฑ์ (สสจ.น่าน ดำเนินการ)		11,294,900	11	11,720,900	11,720,900	100		
	รายการครุภัณฑ์ (รพ.น่าน ดำเนินการ)								
11	เครื่องรักษาโดยการทำให้ชักด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบติดตาม	รพ.น่าน	1,200,000	1	1,198,000	1,198,000	100	✓	✓
12	กล้องส่องตรวจท่อน้ำดีและตับอ่อนชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ	รพ.น่าน	3,800,000	1	3,800,000	3,800,000	100	✓	✓
13	เครื่องควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วยในห้องผ่าตัด	รพ.น่าน	1,500,000	3	4,485,000	4,485,000	100	✓	✓
	รวมครุภัณฑ์ รพ.น่าน		6,500,000	5	9,483,000	9,483,000	100		
	รวมครุภัณฑ์ทั้งหมด		17,794,900	16	21,203,900	21,203,900	100		

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. ระบายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รายการงบลงทุน จังหวัดน่าน รายการสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	ยอดจัดสรร ปี 2567	PO 2567	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
	รายการก่อสร้าง (สสจ.น่าน ดำเนินการ)									
1	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 5,585 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 22,264,000 บาท ปี 2569 ; 124,778,600 บาท	รพ.เวียงสา	172,991,300	1	168,800,000	25,948,700	25,948,700	-	ก้าวหน้า 0.06% ช้ากว่าแผน 2.27%	ก้าวหน้า 0.06% (ล่าช้ากว่าแผน 2.54 %) *ไม่มี ความก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขแบบรูปรายการ ประมาณงาน/ราคา ชนิดตอกเสาเข็ม ครบสัญญา 17 ก.ย.68
2	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และอาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พท. 2,696 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 27,773,800 บาท ปี 2569 ; 46,775,800 บาท	รพ.เชียงกลาง	87,705,500	1	66,287,000	13,155,900	13,155,900	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 1 ก้าวหน้า 5.66% เร็วกว่าแผน 1.92%	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 6.36% (เร็วกว่าแผน 2.06 %) ครบสัญญา 6 ธ.ค.68
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พท. 819 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 6,457,400 บาท ปี 2569 ; 6,208,600 บาท	รพ.ภูเพียง	14,901,200	1	14,880,000	2,235,200	2,235,200	-	ก้าวหน้า 0.15% ล่าช้ากว่าแผน 23.18%	ก้าวหน้า 0.15% (ล่าช้ากว่าแผน 29.01%) ไม่มี ความก้าวหน้าเพิ่มเติมผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน อยู่ระหว่างเร่งรัดก่อสร้างครั้งที่ 4 ครบสัญญา 14 ก.ย.68
4	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พท. 936 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 13,356,800 บาท ปี 2569 ; 12,842,100 บาท	รพ.บ่อเกลือ	30,822,300	1	28,700,000	4,623,400	4,623,400	-	อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 1 ก้าวหน้า 2.83% ช้ากว่าแผน 25.99%	ก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 3.96% ช้ากว่าแผน 30.73% เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขแบบรูปรายการ ประมาณงาน/ราคา ชนิดตอกเสาเข็ม ครบสัญญา 17 ก.ค.68

ลำดับ	รายการ	ชื่อสถานที่	ราคาต่อหน่วย	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	ยอดจัดสรรปี 2567	PO 2567	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค.67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
5	อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 11,005 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 35,000,000 บาท ปี 2569 ;187,525,400 บาท	รพ.ปัว	261,794,700	1	247,500,000	39,269,300	39,269,300	-	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 2.13% ซ้ำกว่าแผน 0.88%	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 2.95% ซ้ำกว่าแผน 2.13% ครบสัญญา 15 เม.ย.69
	รวมก่อสร้าง (สสจ.น่าน ดำเนินการ)		568,215,000	5		85,232,500	85,232,500	-		
	รายการสิ่งก่อสร้าง (รพ.น่าน ดำเนินการ)									
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พท. 3,908 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 4 ปี ปี 2568 ; 14,462,900 บาท ปี 2569 ; 43,388,400 บาท ปี 2570 ; 3,614,900 บาท	รพ.น่าน	72,313,200	1	72,250,000	10,847,000	10,847,000	5,780,000	ก้าวหน้า 12% กำหนดตรวจรับงวด 2 วันที่ 6 ม.ค.68	เบิกจ่ายงวด 2 แล้วเสร็จ และอยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 3 คาดว่าส่งมอบปลายเดือน ม.ค. 68
	รวมก่อสร้าง (รพ.น่าน ดำเนินการ)		72,313,200	1	72,250,000	10,847,000	10,847,000	5,780,000		
	รวมก่อสร้าง (สสจ.น่าน+รพ.น่าน)		640,528,200	6	72,250,000	96,079,500	96,079,500	5,780,000		

พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2567 งบกลาง
ครุภัณฑ์ (งบฯ30 บาท)

สรุปความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ฯ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (งบกลาง 30 บาท)

(เอกสารแนบ 3)

ลำดับ	รายการ	สถานที่ได้รับจัดสรรฯ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	งบประมาณ	PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
1	ระบบจัดเก็บข้อมูลการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เชื่อมต่อข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์ต่างๆ เพื่อประเมินผลและวางแผนการรักษาคนไข้ชนิดรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง แบบอิเล็กทรอนิกส์	โรงพยาบาลน่าน	4,000,000	1	4,000,000	3,993,200	-	รอส่งมอบฯ
2	ชุดตรวจสอบสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบสถานีให้บริการพร้อมระบบการบริหารจัดการข้อมูลส่วนกลางและแอปพลิเคชันข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล	โรงพยาบาลน่าน	450,000	1	450,000	449,000	-	ส่งมอบ 13 ม.ค.68 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ
3	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสสิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	450,000	1	450,000	450,000	-	กำหนดส่งมอบ มี.ค.68
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดใหญ่	โรงพยาบาลเวียงสา	300,000	1	300,000	-	300,000	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ คาดว่าเบิกจ่ายภายใน ม.ค.68
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติขนาดกลาง	โรงพยาบาลเวียงสา	150,000	1	150,000	-	150,000	
6	ชุดตรวจสอบสุขภาพระบบแพทย์ทางไกลแบบพกพา จำนวน Health station (รายตำบล) จำแนกจำนวนหน่วยไว้ในรายอำเภอ	โรงพยาบาลน่าน	50,000	11	550,000	548,900	-	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างตรวจรับฯ
		โรงพยาบาลแม่จริม	50,000	5	250,000	4,350,000	-	ส่งมอบ 13 ม.ค.68 อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับฯ
		โรงพยาบาลบ้านหลวง	50,000	4	200,000			
		โรงพยาบาลน่าน้อย	50,000	7	350,000			
		โรงพยาบาลปัว	50,000	12	600,000			
		โรงพยาบาลท่าวังผา	50,000	10	500,000			
		โรงพยาบาลเวียงสา	50,000	17	850,000			
		โรงพยาบาลทุ่งช้าง	50,000	4	200,000			
		โรงพยาบาลเชียงกลาง	50,000	6	300,000			
		โรงพยาบาลนาหมื่น	50,000	4	200,000			
		โรงพยาบาลสันติสุข	50,000	3	150,000			
		โรงพยาบาลบ่อเกลือ	50,000	4	200,000			
		โรงพยาบาลสองแคว	50,000	3	150,000			
		โรงพยาบาลภูเพียง	50,000	6	300,000			
		โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ	50,000	2	100,000			
รวม					10,250,000	9,791,100	450,000	
ร้อยละ						95.52	4.39	

งบลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2568

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการงบลงทุน จังหวัดน่าน รายการครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(เอกสารแนบ 4)

ลำดับ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	ก่อน PO	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
รายการครุภัณฑ์										
	สสจ.น่าน นำนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									
1	เครื่องตรวจวัดภายในด้วยคลื่นเสียงความคมชัดสูงชนิดสี่ระดับสูง 5 หัวตรวจ	รพร.ปัว	4,200,000	1	4,200,000				อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO ลื่น ม.ค.68	เสนอรายงานพิจารณาผลฯ และ ประกาศผู้ชนะต่อไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
2	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องและลำไส้ใหญ่ พร้อมระบบวิดีโอทัศนนิภาพ 3 มิติ	รพร.ปัว	5,000,000	1	5,000,000				อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาฯ ประกาศผู้ชนะวันระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วัน คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68	เชิญผู้ชนะทำสัญญา 15 ม.ค.68 คาด PO ภายใน ม.ค.8
3	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 4 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง	รพร.ปัว	1,600,000	1	1,600,000				อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO ลื่น ม.ค.68	เสนอรายงานพิจารณาผลฯ และ ประกาศผู้ชนะต่อไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
4	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	รพร.ปัว	1,400,000	1	1,400,000				อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาฯ ประกาศผู้ชนะวันระยะเวลา อุทธรณ์ 7 วัน คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68	อยู่ระหว่างรายงานผลการอุทธรณ์ และเชิญผู้ชนะทำสัญญาในลำดับ ถัดไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
5	เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปาก พร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 2 มิติ	รพร.ปัว	1,800,000	1	1,800,000				เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ ภายใน ม.ค.68	รายงานผลการพิจารณาฯ รอ ประกาศผู้ชนะ และเชิญทำสัญญา คาด PO ได้ภายใน ม.ค.68
6	เครื่องล้างกล้องส่องตรวจชนิด 2 หัว	รพร.ปัว	1,400,000	1	1,400,000				อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอฯ เชิญทำสัญญา คาดว่าลงนาม PO ต้นเดือน ม.ค.68	ผู้ชนะเข้าทำสัญญา 14 ม.ค.8 อยู่ ระหว่างเสนอ นพ.สสจ.ลงนาม สัญญา //PO ภายใน ม.ค.8
7	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ชนิดวิดีโอทัศนแบบคมชัดสูง	รพ.เวียงสา	1,400,000	1	1,400,000				เชิญทำสัญญา 25 ธ.ค.67 คาดว่า PO ได้ต้นเดือน ม.ค.68	ทำสัญญาแล้ว 25 ธ.ค.67 มีการ แก้ไขสัญญา ส่งเอกสารแก้ไข 14 ม.ค.68 //PO ได้ภายใน ม.ค.68
8	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตราซาวด์	รพ.เวียงสา	250,000	1	250,000				อยู่ระหว่างจัดทำรายงานวัน ระยะเวลาอุทธรณ์ คาดว่า PO ได้ภายในต้นเดือน ม.ค.8	บริษัทนัดเข้าทำสัญญา 16 ม.ค.68 PO ภายใน ม.ค.68

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
9	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ	รพ.ทุ่งช้าง	930,000	1	930,000				อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO ลื่น ม.ค.68	เสนอรายงานพิจารณาผลฯ และ ประกาศผู้ชนะต่อไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
10	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	รพ.บ้านหลวง	600,000	1	600,000				อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกฯเชิญ ทำสัญญา คาดว่า PO ต้น เดือน ม.ค.68	ผู้ชนะเข้าทำสัญญา 14 ม.ค.8 อยู่ ระหว่างเสนอ นพ.สสจ.ลงนาม สัญญาและ PO ภายใน ม.ค.8
11	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	รพ.แม่จริม	805,000	1	805,000				อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลา อุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ขอ อุทธรณ์ 2 บริษัท เมื่อครบ กำหนดคณะกรรมการจึง ดำเนินการพิจารณาต่อไป	รายงานชี้แจงการอุทธรณ์ เนื่องจากมีผู้ยื่นอุทธรณ์ 2 บริษัท อยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณา ให้เห็นในการอุทธรณ์
12	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ดิจิทัลในช่องปาก	รพ.แม่จริม	400,000	1	400,000				เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ ภายใน ม.ค.68	อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลฯ และประกาศผู้ชนะลำดับต่อไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
13	เครื่องรับสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิทัล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย	รพ.แม่จริม	2,500,000	1	2,500,000				เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ ภายใน ม.ค.68	อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลฯ และประกาศผู้ชนะลำดับต่อไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
14	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ พร้อมระบบ วิเคราะห์ผล และจัดเก็บภาพในระบบ เครือข่าย	รพ.สองแคว	150,000	1	150,000				อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO ลื่น ม.ค.68	เสนอรายงานพิจารณาผลฯ และ ประกาศผู้ชนะต่อไป **(ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติฯ อาจต้องดำเนินการ จัดซื้อครั้งที่ 2)
15	ยูนิตทำฟีน	รพ.สองแคว	460,000	1	460,000	460,000			บริษัทเข้าทำสัญญาแล้ว คาด ว่า PO ต้นเดือน ม.ค.68	PO แล้ว อยู่ระหว่างรอส่งมอบ
16	เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็น ดิจิทัลในช่องปาก	รพ.สองแคว	400,000	1	400,000				เผยแพร่ประกาศประกวดราคา 3 ม.ค. 68 คาดว่า PO ได้ ภายใน ม.ค.68	อยู่ระหว่างรายงานพิจารณาผลฯ และประกาศผู้ชนะลำดับต่อไป คาดว่า PO ภายใน ม.ค.68
17	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	รพ.สองแคว	150,000	1	150,000				อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่า PO ลื่น ม.ค.68	เสนอรายงานพิจารณาผลฯ และ ประกาศผู้ชนะต่อไป **(ไม่มีผู้ผ่าน คุณสมบัติฯ อาจต้องจัดซื้อครั้งที่ 2)

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
18	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่อง กระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อ ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	640,000	1	640,000				อยู่ระหว่างพิจารณาผล คาดว่าจะ PO สิ้น ม.ค.68	เสนอรายงานพิจารณาผลฯ และ ประกาศผู้ชนะต่อไป **ไม่มีผู้ยื่น เสนอราคา อาจต้องจัดซื้อครั้งที่ 2)
19	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบ อัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	600,000	1	600,000				อยู่ระหว่างจัดทำบันทึกเสนอฯ เชิญทำสัญญา คาดว่าลงนาม PO ต้นเดือน ม.ค.68	ผู้ชนะเข้าทำสัญญา 14 ม.ค.8 อยู่ ระหว่างเสนอ นพ.สสจ.ลงนาม สัญญา //PO ภายใน ม.ค.8
20	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	272,000	1	272,000				อยู่ระหว่างเว้นระยะเวลา อุทธรณ์ ครบกำหนด 25 ธ.ค. 67 คาดว่า PO ม.ค.68	เนื่องจากจัดซื้อโครงการร่วมกับ เครื่องซักผ้าฯ รพ.แม่จรม (มีผู้ยื่น ขออุทธรณ์ 2 บริษัท) อยู่ระหว่าง รอ คก.พิจารณาผลฯ <u>แนวทางแก้ไขเพื่อป้องกันความ ล่าช้า</u> : หากยกเลิกประกาศรวม ดำเนินการพิจารณาผลใหม่ เพื่อ ประกาศผู้ชนะ แยกโครงการกับ เครื่องอบผ้าฯ
รพช.ดำเนินการจัดซื้อเอง (ครั้งที่ 2 : ครั้งที่ 1 สสจ.น่านดำเนินการ)										
21	ตู้อบเด็ก	รพ.เวียงสา	550,000	1	550,000				อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ รอบที่ 2	อยู่ระหว่างรายงานผลการกำหนด คุณลักษณะ คาดว่า PO ได้ภายใน ก.พ.68
22	เครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติด้วยแก๊สเอทิลีน ออกไซด์ 100% แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 150 ลิตร	รพ.น่าน้อย	790,000	1	790,000				อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ รอบที่ 2	อยู่ระหว่างแต่งตั้ง คก. กำหนด คุณลักษณะ คาดว่า PO ได้ภายใน มี.ค.68
23	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสลิค พร้อมภาควัดออกซิเจนและ คาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด	รพ.บ่อเกลือ	450,000	1	450,000				อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดซื้อ รอบที่ 2	อยู่ระหว่างรายงานผลการกำหนด คุณลักษณะ คาดว่า PO ได้ภายใน ก.พ.68
สสจ.น่าน รับผิดชอบฯ ครุภัณฑ์			26,747,000	23	26,747,000	460,000	-	-		

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	จัดสรรปี 2568	ก่อนนี้ PO	เบิกจ่าย	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
	รพ.น่าน ได้รับจัดสรรฯ และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเอง									
1	เครื่องหัวใจและปอดเทียม (Heart lung	รพ.น่าน	5,700,000	1	5,700,000	5,600,000		100,000	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ
2	เครื่องพุงการทำงานของหัวใจและปอด		3,500,000	1	3,500,000		3,500,000	-	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ	ตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้ว
3	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน ขนาดใหญ่		1,200,000	1	1,200,000	1,199,500		500	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ
4	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ ไม่น้อยกว่า 8 เตียง		3,600,000	1	3,600,000	3,595,000		5,000	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ	PO แล้วอยู่ระหว่างส่งมอบ
5	เครื่องสลายนิ่วภายในระบบทางเดินปัสสาวะด้วยคลื่นความถี่สูงและการกระแทก พร้อมระบบดูดเศษนี้ว		2,000,000	1	2,000,000		1,999,000	1,000	ตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้ว	ตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้ว
6	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูง		1,400,000	1	1,400,000		1,399,000	1,000	ตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้ว	ตรวจรับ และเบิกจ่ายแล้ว
	รวม โรงพยาบาลน่าน		17,400,000	6	17,400,000	10,394,500	6,898,000	107,500		

รวมครุภัณฑ์ จังหวัดน่าน		44,147,000	29	44,147,000	10,854,500	6,898,000	107,500
-------------------------	--	------------	----	------------	------------	-----------	---------

ร้อยละ PO

24.59

ร้อยละเบิกจ่าย

15.63

ร้อยละ PO+เบิกจ่าย

40.21

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง พรบ. รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รายการงบประมาณ จังหวัดน่าน รายการสิ่งก่อสร้าง

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	งบประมาณ	จำนวน	วงเงินตาม สัญญา	จัดสรรปี 2568	ก่อน PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
รายการสิ่งก่อสร้าง จัดสรรปี 2568										
	รพ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									
1	อาคารไต่เตี้ยม เคมีบำบัด ผู้ป่วยวิกฤต และผู้ป่วยใน 7 ชั้น (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 2 ปี ปีที่ 1 : 33,254,000 ปีที่ 2 : 133,015,600	รพ.น่าน	166,269,600	1		33,254,000	-		อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง คาดว่าประกาศประกวดราคา กลางเดือน ม.ค.67	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง เนื่องจากราคากลางกองแบบแผนทำมาเกินกว่า 30 ล้าน คาดว่า เสนออนุมัติราคากลางได้ ภายใน ม.ค.68

รายการสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน จากปี 2566)

	สสจ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									
1	หอผู้ป่วยใน 5 ชั้น (จำนวน 114 เตียง) เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 4,797 ตารางเมตร (โครงสร้างด้านแผ่นดินไหว) งบผูกพัน ปีงบประมาณ 2566 = 21,213,800 บาท (งบพับ 14,949,100 บาท ; เบิกจ่ายได้ 2 งวด 6,264,700 บาท) ปีงบประมาณ 2567 = 0 บาท ปีงบประมาณ 2568 = 75,426,900 บาท (PO แล้ว) ปีงบประมาณ 2569 = 6,059,300 บาท	รพ.ปัว	106,069,000	1	102,700,000	75,426,900	75,426,900	16,534,700	-ความก้าวหน้า 26.10% (ล่าช้า 17.37%) ส่งมอบแล้ว 4 งวดงาน -กำหนดตรวจรับงวดที่ 5 วันที่ 27 ธ.ค.67 (จาก 14 งวด) - (บริษัท หจก.น่านสุริยะ)	-ความก้าวหน้า 27.04% (ล่าช้า 18.69%) ส่งมอบแล้ว 5 งวดงาน (22,799,400 บาท) - อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 6 จาก 14 งวด (ผูกพัน งบปี 2568-2569) - (บริษัท หจก.น่านสุริยะ) สิ้นสุดสัญญา 17 ก.ย.68

งบสิ่งก่อสร้าง (ผูกพัน จากปี 2567)

	สสจ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									
1	อาคารผู้ป่วยนอก ผ่าตัด ผู้ป่วยหนัก และผู้ป่วยใน เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 5,585 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 22,264,000 บาท ปี 2569 ; 124,778,600 บาท	รพ.เวียงสา	172,991,300	1	168,800,000	22,264,000	22,264,000		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 0.06% ช้ากว่าแผน 2.27%	ก้าวหน้า 0.06% (ล่าช้ากว่าแผน 2.54 %) *ไม่มีความก้าวหน้า เนื่องจากอยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขแบบรายการ ประมาณ งาน/ราคา ชนิดตอกเสาเข็ม ครบ สัญญา 17 ก.ย.68

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	งบประมาณ	จำนวน	วงเงินตาม สัญญา	จัดสรรปี 2568	ก่อน PO	เบิกจ่าย	ความก้าวหน้า 23 ธ.ค. 67	ความก้าวหน้า 14 ม.ค.68
2	อาคารผู้ป่วยนอก (โรงพยาบาลชุมชน) และ อาคารห้องเครื่องระบบไปป์ไลน์ เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พท. 2,696 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 27,773,800 บาท ปี 2569 ; 46,775,800 บาท	รพ.เชียงใหม่	87,705,500	1	66,287,000	27,773,800	27,773,800		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 5.66% เร็วกว่าแผน 1.92%	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 6.36% (เร็วกว่าแผน 2.06 %) ครบสัญญา 6 ธ.ค.68
3	ห้องชุดครอบครัว 24 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พท. 819 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 6,457,400 บาท ปี 2569 ; 6,208,600 บาท	รพ.อุทัยธานี	14,901,200	1	14,880,000	6,457,400	6,457,400		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 0.15% ล่าช้ากว่า แผน 23.18%	ก้าวหน้า 0.15% (ล่าช้ากว่าแผน 29.01%) ไม่มีความก้าวหน้า เพิ่มเติมผู้รับจ้างไม่เข้าทำงาน อยู่ ระหว่างเร่งรัดก่อสร้างครั้งที่ 4 ครบสัญญา 14 ก.ย.68
4	อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้น พท. 936 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 13,356,800 บาท ปี 2569 ; 12,842,100 บาท	รพ.บ่อเกลือ	30,822,300	1	28,700,000	13,356,800	13,356,800		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 29.83% ช้ากว่าแผน 25.99%	ก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 3.96% ช้ากว่าแผน 30.73% เนื่องจาก อยู่ระหว่างผู้รับจ้างแก้ไขแบบรูป รายการ ประมาณงาน/ราคา ชนิดตอกเสาเข็ม ครบสัญญา 17 ก.ค.68
5	อาคารผู้ป่วยนอก วินิจฉัยและบำบัดรักษา เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พท. 11,005 ตร.ม. (ด้านแผ่นดินไหว) ผูกพัน 3 ปี ปี 2568 ; 35,000,000 บาท ปี 2569 ; 187,525,400 บาท	รพ.ปัว	261,794,700	1	247,500,000	35,000,000	35,000,000		อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 2.13% ช้ากว่าแผน 0.88%	อยู่ระหว่างก่อสร้างงวด 1 ก้าวหน้า 2.95% ช้ากว่าแผน 2.13% ครบสัญญา 15 เม.ย.69
	รพ.น่าน ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง									
6	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล.7 ชั้น พท. 3,908 ตร.ม. (ด้าน แผ่นดินไหว) ผูกพัน 4 ปี ปี 2568 ; 14,462,900 บาท ปี 2569 ; 43,388,400 บาท ปี 2570 ; 3,614,900 บาท	รพ.น่าน	72,313,200	1	72,250,000	14,462,900	14,462,900		ก้าวหน้า 12% กำหนดตรวจรับงวด 2 วันที่ 6 ม.ค.68 อยู่ระหว่างก่อสร้าง งวด 3/10	เบิกจ่ายงวด 2 แล้วเสร็จและอยู่ ระหว่างก่อสร้างงวด 3 คาดว่าส่ง มอบปลายเดือน ม.ค.68
	สสจ.น่าน รับจัดสรร			6		180,278,900	180,278,900	16,534,700		
	รพ.น่าน รับจัดสรร			2		47,716,900	14,462,900	-		
	รวมสิ่งก่อสร้าง รับจัดสรร ปี 2568			8		227,995,800	194,741,800	16,534,700		