



ติดตามความก้าวหน้า รายการงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ล่าช้า) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

ข้อมูล ณ 25 มีนาคม 2568

งบลงทุน พรบ.รายจ่าย พ.ศ.2568 ที่ได้รับจัดสรรฯ

ครุภัณฑ์

หน่วยรับงบฯ	รายการ	หน่วย	วงเงินตามสัญญา	PO	เบิกจ่าย	ร้อยละ PO+เบิกจ่าย
สสจ.น่าน	23	23	26,747,000	22,791,820	249,000	86.14
รพ.น่าน	6	6	17,400,000	3,595,000	13,697,500	99.38
รวม	29	29	44,147,000	26,386,820	13,946,500	91.36


ก่อสร้าง

หน่วยรับงบฯ	รายการ	วงเงินตามสัญญา	ปี 68	ปี 69	ความก้าวหน้า
รพ.น่าน (อาคารไตเทียมฯ)	1	166,269,600	33,254,000	133,015,600	ไม่มีผู้ยื่นฯ ครั้งที่ 1 อยู่ระหว่างประกาศฯ ครั้งที่ 2 19 มี.ค. - 22 เม.ย. 68 คาดว่า PO ได้ในเดือน พ.ค. 68


รายการครุภัณฑ์ งบลงทุน 2568 ที่มีความเสี่ยง ควรเร่งรัดดำเนินงาน ดังนี้

สำคัญ	รายการ	หน่วยบริการ (รับจัดสรร)	จัดสรรปี 2568	ความก้าวหน้า 25 มี.ค. 68	ความเสี่ยง
	สสจ.น่าน นำนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง				
1	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์	รพ.แม่จริม	805,000	ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ชนะแล้ว อยู่ระหว่างพิจารณาผลการพิจารณาครั้งที่ 2 เนื่องจากหลังจากยกเลิกประกาศผู้ชนะรายเดิมที่ชนะ ทำหนังสือร้องเรียนเข้ามาหน่วยงาน อยู่ระหว่างหารือกับงานกฎหมาย	เสี่ยงสูง
	รพช.ดำเนินการจัดซื้อเอง (ครั้งที่ 2 : ครั้งที่ 1 สสจ.น่านดำเนินการ)				
2	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	272,000	เนื่องจากเป็นรายการที่ขึ้นประกาศจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับเครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด 125 ปอนด์ ที่มีการอุทธรณ์และร้องเรียน เลยทำให้ต้องชะลอการจัดซื้อตาม	เสี่ยงสูง
3	เครื่องติดตามสัญญาณชีพ พร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	รพ.เฉลิม พระเกียรติ	640,000	อยู่ระหว่างประกวดราคา ครั้งที่ 2 กำหนดพิจารณาผลฯ 1 เม.ย.68	เสี่ยงสูง

งบลงทุน สิ่งก่อสร้าง (ปี 2566-2568) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และควรเร่งรัด



	IPD 5 ชั้น รพร.ปัว	OPD 5 ชั้น รพ.เวียงสา	OPD 2 ชั้น รพ.เชียงใหม่	ห้องชุด 24 ครอบครัว รพ.ภูเพียง	IPD รพ.บ่อเกลือ	OPD 5 ชั้น รพร.ปัว
งบดำเนินงาน	14	16	8	8	8	14
งบค่าจ้างหน้า	8 ★	1 ★	2	0 ★	1 ★	1 ★



จบการนำเสนอ

